

속초여자고등학교 일원 우회도로 개설

주관부서(팀)	건설과(토목팀)				담당자	정희철 ☎ 033) 639-2755				
사업구분	완료시기		사업성격		사업비		사업주체 (권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	도	시	기타
	○		○		○				○	
추진일정	'22	'23	'24	'25	'26 이후	추진상황	정상추진 (진척률 10%)			

추진 배경

- ◇ 학교 밀집지역이나 우회도로가 없어 교통정체가 발생하고 있음에 따라 배움터길과 도리원4길을 연결하는 우회도로 신설을 통하여 등학교길 교통량 분산 및 학생들의 안전한 통학환경 제공

□ 사업개요

- 사업위치: 소야초등학교 남측 ~ 전주삼계탕 서측
- 총사업비: 1,500백만원
 - 편입예상 토지 : 21필지 3,091㎡
- 사업내용: 도시계획도로 결정 및 개설(L=307m, B=10m)

□ 추진상황

- 도시관리계획 결정(변경) 용역 착수 : '22. 9. 15.

□ 추진계획(이행 로드맵)

- 도시관리계획 결정(변경) 완료, 측량 및 편입토지(물건) 보상 : 2023년
- 실시설계 완료 및 공사 착·준공 : 2024년

□ 문제점 및 대책

- 예산 반영 시 도시계획도로 결정 및 집행가능하며 도로 결정(예정) 위치가 대다수 사유지로 토지주 반발이 일부 우려되나,
- 학생들의 보행교통안전을 확보하는데 목적이 있는 공익사업임을 부각하여 토지주 설득에 만전을 기하고, 도시계획도로 결정관련 용역 추진 시 사유지 편입 최소화 검토

□ 기대효과

- 우회도로 확보를 통한 안전한 통학환경 제공 및 교통정체 해소

확인 지표

《공약 목표》

○ (정성) 도시계획도로 결정 및 개설(L=307m, B=10m)

《연도별 · 분기별 추진일정》

구 분		추진일정(계획)	비 고 (완료시기)
연 도	분 기		
'22	3분기	○ 우회도로 개설 위치 결정 및 도시관리계획(도로) 결정	
	4분기	○ 우회도로 개설 위치 결정 및 도시관리계획(도로) 결정	
'23	1분기	○ 조사측량 및 편입토지(물건) 보상	
	2분기	○ 조사측량 및 편입토지(물건) 보상	
	3분기	○ 조사측량 및 편입토지(물건) 보상	
	4분기	○ 조사측량 및 편입토지(물건) 보상	
'24	1분기	○ 실시설계	
	2분기	○ 실시설계 및 우회도로 개설 추진	
	3분기	○ 우회도로 개설 추진	
	4분기	○ 우회도로 개설 완료	완료
'25	1분기	-	
	2분기	-	
	3분기	-	
	4분기	-	
'26	1분기	-	
	2분기	-	
	3분기	-	
	4분기	-	

《투자계획》

(단위 : 백만원)

재원	총사업비	'22 이전	'22	'23	'24	'25	'26 이후
계	1,500	-	100	900	500	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	1,500	-	100	900	500	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-