

주관부서(팀)	건설과(토목팀)				담당자	정희철 ☎ 033) 639-2755				
사업구분	완료시기		사업성격		사업비		사업주체 (권한)			
	입기내	입기후	신규	계속	예산	비예산	국가	도	시	기타
	○		○		○				○	
추진일정	'22	'23	'24	'25	'26 이후	추진상황	증장기 (진척률 0%)			

추진 배경

- ◇ 영랑동 해안도로가 관광명소로 부각됨에 따라 교통혼잡이 발생하는 실정으로, 속초등대 입구와 장사항을 연결하는 해안도로 확장 필요성 대두

□ 사업개요

- 사업위치: 영랑동 해안가(사진교 ~ 속초등대 입구)
- 총사업비 : 15,000백만원
- 사업내용 : 도로확장 B=8m→15m, L=1.07km

□ 추진계획(이행 로드맵)

- 동해지방해양수산청 및 환동해본부 업무 협의 : 2022~2023년
- 공유수면 매립기본계획 반영 요청 : 2023~2024년(해수부 협의 완료시)
 - 매립기본계획 작성 및 사전 협의사항(전략환경영향평가, 재해영향성 검토 등) 완료
- 도시계획도로 결정 노선 변경 : 2024년
- 영랑동 해안도로 확장공사 실시설계 : 2024~2025년
- 영랑동 해안도로 확장공사 착공 및 준공 : 2025년~2027년
- 영랑동 해안가 야간경관 설치(건축과) : 2027년 이후

□ 문제점 및 대책

- 해안 측 도로확장 계획 반영시 해수부 공유수면 매립기본계획 반영 필요
 - 영랑동 해안은 방파제, 잠제 등 연안정비사업(침식방지)이 진행된 지역으로, 상기 계획 반영에 어려움이 예상됨
- 많은 사업비가 소요되는 사업으로, 국·도비 재정보조 필요

□ 기대효과

- 해안도로 확장을 통한 접근성 확보 및 교통 병목현상 해소

확인 지표

《공약 목표》

○ 임기 내 영랑동 해안도로 확장 공사 착공 / B=8m→15m, L=1.07km

《연도별 · 분기별 추진일정》

구 분		추진일정(계획)	비 고 (완료시기)
연 도	분 기		
'22	3분기	-	
	4분기	○ 동해지방해양수산청 및 환동해본부 업무 협의	
'23	1분기	○ 동해지방해양수산청 및 환동해본부 업무 협의	
	2분기	○ 공유수면 매립기본계획 사전협의(전략환경영향평가, 재해영향성 검토 등)	
	3분기	○ 공유수면 매립기본계획 사전협의(전략환경영향평가, 재해영향성 검토 등)	
	4분기	○ 공유수면 매립기본계획 반영 요청	
'24	1분기	○ 공유수면 매립기본계획 반영	
	2분기	○ 도시계획도로 결정 노선 변경	
	3분기	○ 도시계획도로 결정 노선 변경	
	4분기	○ 도시계획도로 결정 노선 변경	
'25	1분기	○ 영랑동 해안도로 확장공사 실시설계	
	2분기	○ 영랑동 해안도로 확장공사 실시설계	
	3분기	○ 영랑동 해안도로 확장공사 실시설계	
	4분기	○ 영랑동 해안도로 확장공사 실시설계	
'26	1분기	○ 영랑동 해안도로 확장공사 착공	
	2분기	○ 영랑동 해안도로 확장공사 추진(2027년 준공 목표)	완료
	3분기	-	
	4분기	-	

《투자계획》

(단위 : 백만원)

재원	총사업비	'22 이전	'22	'23	'24	'25	'26 이후
계	15,000	-	-	600	-	400	14,000
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	7,500	-	-	300	-	200	7,000
시 비	7,500	-	-	300	-	200	7,000
기 타	-	-	-	-	-	-	-