

주관부서(팀)	경로장애인과(장애인시설팀)				담당자	이형근 ☎ 033) 639-2599				
사업구분	완료시기		사업성격		사업비		사업주체 (권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	도	시	기타
추진일정	'22	'23	'24	'25	'26 ~		추진상황		중장기 (진척률 20%)	

추진 배경

- ◇ 우리시 장애인복지서비스 강화를 위한 전문적이고 체계적인 시스템을 갖춘 공간확보와 서비스의 필요성 증대

□ 사업개요

- 사업위치 : 교동 668-87 외 4필지(총 3,238㎡)
- 사업기간 : 2026년까지
- 사업내용 : 장애인종합복지센터 조성 및 인근부지(국유지) 매입, 주변 장애인 단체와 연계한 장애인종합복지타운 조성

□ 추진상황

- 인근부지(국유지) 매입 관련 한국자산관리공사 방문 협의 및 임차인 면담 : '22. 9.
- 장애인종합복지센터 공공건축 심의 : '22. 10.

□ 추진계획(이행 로드맵)

- 장애인종합복지센터 준공 : '24. 12.
- 인근부지(국유지) 매입 관련 한국자산관리공사와 지속 협의

□ 문제점 및 대책

- 부지(국유지) 매입 관련 장애인종합복지센터 인근부지(교동 668-30)내에 개인이 국유지 대부계약 체결('27.3.7.까지)후 거주경작 중으로 현 상태에서는 빠른 시일내 부지매입이 어려움
 - 임차인 계약 상황파악 등 부지매입 관련 한국자산관리공사와 지속 협의·추진

□ 기대효과

- 장애인종합복지센터 준공 및 인근부지 매입, 주변 장애인단체와 연계한 장애인종합복지타운 조성으로 우리시 장애인 복지서비스 강화를 위한 기반 마련

확인 지표

《공약 목표》

- 장애인종합복지센터 준공 및 인근부지(국유지) 매입 ⇒ 장애인종합복지타운 조성

《연도별 · 분기별 추진일정》

구 분		추진일정(계획)	비 고 (완료시기)
연 도	분 기		
'22	3분기	○ 장애인종합복지타운 조성 관련 부지매입 검토·협의	
	4분기	○ 장애인종합복지센터 공공건축심의	
'23	1분기	○ 장애인종합복지센터 실시설계용역	
	2분기	○ 장애인종합복지센터 착공	
	3분기	-	
	4분기	-	
'24	1분기	-	
	2분기	-	
	3분기	-	
	4분기	○ 장애인종합복지센터 준공	완료
'25	1분기	-	
	2분기	-	
	3분기	-	
	4분기	-	
'26	1분기	-	
	2분기	-	
	3분기	-	
	4분기	-	

《투자계획》

(단위 : 백만원)

재원	총사업비	'22 이전	'22	'23	'24	'25	'26 이후
계	9,147	800	253	4,119	-	-	3,972
국 비	800	-	-	800	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	8,347	800	253	3,319	-	-	3,972
기 타	-	-	-	-	-	-	-