

동서고속철 조기 착공과 완공 지원


주관부서(팀)	미래전략과(역세권개발팀)				담당자	이가을 ☎ 033) 639-2797				
사업구분	완료시기		사업성격		사업비		사업주체 (권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	도	시	기타
	○			○	○		○			
추진일정	'22	'23	'24	'25	'26 ~	추진상황	정상추진 (진척률 5%)			

추진 배경

- ◇ 새로운 광역교통망을 활용한 지역발전과 동해북부권의 지방강소도시로 성장하기 위해서 춘천~속초 고속화 철도 조기완공은 반드시 필요하므로, 2027년도 내 조기 완공하도록 국토교통부 및 강원도와 협력 체계 강화

□ 사업개요

- 사업명 : 춘천~속초 동서고속화철도 건설사업
- 사업량 : 93.7km(단선, 설계속도 250km/h)
- 사업기간 및 사업비 : 2016 ~ 2027년 / 2조 4,378억원(국비)



※ 동해북부선(강릉~제진) 철도 : 111.7km / 2조 7,406억원 / 2021~2027년

□ 추진상황

- 제3차 국가철도망 구축계획(신규사업 / 2016 ~ 2025) : '16. 6. 27.
- (KDI) 춘천~속초 철도사업 예비타당성조사(B/C=0.79, AHP=0.518) : '16. 7.
- 동서고속화철도 건설사업 기본계획 고시(국토부 제2020-222호): '20. 3. 3.
- 춘천~속초 단선전철 노반 기본설계 : '20. 6. ~ '21. 7.
- 제4차 국가철도망 구축계획(진행중 사업 / 2021~2030) : '21. 7. 5.
- 춘천~속초 제8공구 노반 실시설계 용역 착수(철도공단) : '21. 11. 2.
- 양대철도 통합역사 노선 지하화 사전타당성조사 용역 준공 : '22. 5. 31.
- (국토교통부) 속초정거장 진입노선 교량화 건의(어명소 제2차관) : '22. 7. 18.
- (강원도_철도과) 속초정거장 진입노선 교량화 지원 요청 : '22. 8. 3.
- (국가철도공단) 속초정거장 진입노선 교량화 적극 검토 요청 : '22. 8. 5.
- 당정협의회 건의(속초정거장 진입노선 교량화) : '22. 8. 8.

- 동서고속화철도 노선 주민설명회(장천마을) : '22. 8. 18.
- (강원도의원) 속초정거장 진입노선 교량화 지원 건의 : '22. 8. 29.
- (강원도지사) 속초정거장 진입노선 교량화 지원 건의 : '22. 8. 30.
- 동서고속화철도 추진현황 설명회(번영회) : '22. 9. 5.
- (강원도, 국가철도공단) 교량화 관련 업무 협의 및 건의 : '22. 9. 16. / 9. 28.
- 춘천~속초 동서고속화철도 착공식 : '22. 10. 18.
 ※ (국토교통부 장관) 속초정거장 진입노선 교량화 건의
- (강원도_철도과) 속초정거장 진입노선 교량화 협의 : '22. 10. 28.
- (국회_이양수 국회의원실) 교량화 지원건의 : '22. 10. 31.
- (국토부 및 국가철도공단) 속초정거장 진입노선 교량화 협의 : '22. 10. 31.

□ **추진계획(이행 로드맵)**

- 춘천~속초 고속화철도사업(8공구) 노반 실시설계 용역 준공 : '22. 12.
- 춘천~속초 고속화철도사업(8공구) 관련 각종 인허가 진행 : '23. 1. ~
- 춘천~속초 고속화철도사업(8공구) 보상협의 및 착공 : '23. 상반기 이후
- 춘천~속초 고속화철도사업 준공 : 2027년 내

□ **문제점 및 대책**

- (문제점) 속초정거장 진입노선 토공방식 설계
 - (토공방식) 지역 단절과 설악산 조망 등 경관훼손, 주변토지 이용효율 저하
- (대 책) 현재의 토공방식을 진입노선만 “교량화” 방식으로 변경(210m)
 - 토공방식과 선형 동일, 경제적 타당성 높아 완공 시기 지연 없이 사업 가능
 - 지역단절과 경관훼손을 최소화 할 수 있으며, 주변토지의 합리적 이용 가능



□ 기대효과

- 고속철도의 동·서 연결을 통해 수도권 접근성 강화 및 강원 북부권 경제 활성화

확인 지표

《공약 목표》

- 동서고속화철도 조기 완공을 위해 임기 내 적극 행정지원

《연도별·분기별 추진일정》

구 분		추진일정(계획)	비 고 (완료시기)
연 도	분 기		
'22	3분기	-	
	4분기	○ 동서고속화철도 건설사업 착공행사 및 실시설계 준공	
'23	1분기	○ 춘천~속초 동서고속화철도 건설사업 각종 인허가 진행	
	2분기	○ 춘천~속초 동서고속화철도 실시계획 고시	
	3분기	○ 용지보상 협의 및 착공	
	4분기		
'24	1분기	○ 춘천~속초 동서고속화철도 건설사업 공사 진행	
	2분기		
	3분기		
	4분기		
'25	1분기	○ 춘천~속초 동서고속화철도 건설사업 공사 진행	
	2분기		
	3분기		
	4분기		
'26 이후	1분기	○ 춘천~속초 동서고속화철도 건설사업 공사 진행 (2027년 완공)	완료(지속)
	2분기		
	3분기		
	4분기		

《투자계획》

(단위 : 백만원)

재원	총사업비	'22 이전	'22	'23	'24	'25	'26 이후
계	2,437,800	69,200	127,000	206,800	680,000	680,000	674,800
국 비	2,437,800	69,200	127,000	206,800	680,000	680,000	674,800