

주관부서(팀)	건설과(토목팀)				담당자	정희철 ☎ 033) 639-2755				
사업구분	완료시기		사업성격		사업비		사업주체 (권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	도	시	기타
	○		○		○				○	
추진일정	'22	'23	'24	'25	'26 이후	추진상황	정상추진 (진척률 20%)			

추진 배경

- ◇ 체계적인 도로망 구축 및 지속가능한 개발동력 확보를 위하여 개설이 필요한 장기미집행 도시계획도로의 실효를 방지하고 인접노선과의 연계성 확보 및 기반시설 확충을 통한 지역발전의 기틀 마련

□ 사업개요

- 총사업비 : 21,680백만원
- 사업내용 : 장기미집행 도시계획도로 보상(16개 노선 143필지) 및 개설

□ 추진상황

- 지방채 발행(3,980백만원) 및 편입토지 보상(9필지, 1,793㎡) : 2019년
- 지방채 발행(1,700백만원) 및 편입토지 보상(38필지, 2,660㎡) : 2020년
- 편입토지 보상(2021년: 8필지, 212㎡ / 2022년 : 16필지, 858㎡)

□ 추진계획(이행 로드맵)

- 협의보상 및 미협의 토지 수용 재결 지속 추진

□ 문제점 및 대책

- 장기미집행 도시계획시설의 편입토지 보상에 많은 예산(16개 노선 / 16,865백만원) 소요
- 실시계획인가 실효 전 토지 보상의 완료를 위하여 적극적인 예산 지원 필요

□ 기대효과

- 기반시설 확충을 통한 공공복리 증진도모 및 지속가능한 개발동력 확보
- 체계적인 도로망 구축 및 주민숙원사업 해소

확인 지표

《공약 목표》

○ 장기미집행 도시계획도로 개설(16개 노선)

《연도별 · 분기별 추진일정》

구 분		추진일정(계획)	비 고 (완료시기)
연 도	분 기		
'22	3분기	○ 편입토지 보상(3개 노선 / 18억원) 및 공사 추진	
	4분기	○ 편입토지 보상(3개 노선 / 18억원) 및 공사 추진	
'23	1분기	○ 편입토지 보상(8개 노선 / 50억원) 및 공사 추진	
	2분기	○ 편입토지 보상(8개 노선 / 50억원) 및 공사 추진	
	3분기	○ 편입토지 보상(8개 노선 / 50억원) 및 공사 추진	
	4분기	○ 편입토지 보상(8개 노선 / 50억원) 및 공사 추진	
'24	1분기	○ 편입토지 보상 및 공사 추진	
	2분기	○ 편입토지 보상 및 공사 추진	
	3분기	○ 편입토지 보상 및 공사 추진	
	4분기	○ 편입토지 보상 및 공사 추진	
'25	1분기	○ 편입토지 보상 및 공사 추진	
	2분기	○ 편입토지 보상 및 공사 추진	
	3분기	○ 편입토지 보상 및 공사 추진	
	4분기	○ 편입토지 보상 및 공사 추진	
'26	1분기	○ 편입토지 보상 및 공사 추진	
	2분기	○ 장기미집행 도시계획도로 개설 완료(16개 노선)	완료
	3분기	-	
	4분기	-	

《투자계획》

(단위 : 백만원)

재원	총사업비	'22 이전	'22	'23	'24	'25	'26 이후
계	21,680	5,680	1,000	5,000	5,000	5,000	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	21,680	5,680	1,000	5,000	5,000	5,000	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-