

## 종합운동장 내 축구장 추가조성

주관부서(팀)	문화체육과(체육시설팀)				담당자	항병록 ☎ 033) 639-2474				
사업구분	완료시기		사업성격		사업비		사업주체 (권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	도	시	기타
	○		○		○				○	
추진일정	'22	'23	'24	'25	'26 ~	추진상황	정상추진 (진척률 0%)			

### 추진 배경

- ◇ 현재 부족한 축구장 확충을 위해 중도문 일원에 축구장 1면을 조성중이나, 생활체육 수요 및 각종 대회 유치에는 시설이 절대적으로 부족하여 확충

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 10월 ~ 2025년 12월 (임기 내)
- 사업위치 : 노학동 1000-332번지 일원 (종합운동장)
- 총사업비 : 총 12,000백만원(도비 6,120, 시비 5,880)
- 사업내용 : 축구장 1면 및 부대시설 조성

### □ 추진상황

- 현재 종합운동장 도시관리계획이 지형 및 주변여건으로 인해 체육시설 조성에 현실적으로 어려워 계획 및 불필요한 시설 정비필요
- 22년 제3회 추경에 도시관리계획 변경용역(1억원) 예산 확보

### □ 추진계획(이행 로드맵)

- 종합운동장 도시관리계획 변경용역 추진 : 2022. 11월 ~ 2023. 3월
- 변경 계획안에 따라 체육시설 조성 우선순위 검토 : 2023. 4월
- 공공체육시설 조성 공모사업 추진 (지방이양사업) : 2023. 6월
- 체육시설 조성사업 추진 : 2024년 ~ 2025년

### □ 문제점 및 대책

- 관광로에 인접한 축구장 조성부지는 수방자재창고 및 민간단체(한국자유총연맹 속초시지회, 바르게살기운동 속초시협의회) 사무실로 활용되고 있어, 이전 대책 필요

### □ 기대효과

- 부족한 우리시 공공체육시설 인프라를 확충하여 생활체육 및 지역경제 활성화 기여

**확인 지표**

**《공약 목표》**

○ (정성) 축구장 1면 및 부대시설 조성

**《연도별 · 분기별 추진일정》**

구 분		추진일정(계획)	비 고 (완료 시기)
연 도	분 기		
'22	3분기	-	
	4분기	○ 종합운동장 도시관리계획 변경용역 추진	
'23	1분기	-	
	2분기	○ 공공체육시설 조성 공모사업 추진(지방이양사업 또는 기금 사업)	'23.6월 경
	3분기	-	
	4분기	○ 공모 선정 및 사업비 확보	
'24	1분기	○ 설계용역 착수	
	2분기	○ 설계용역 준공	
	3분기	○ 공사 착공	
	4분기	-	
'25	1분기	-	
	2분기	-	
	3분기	-	
	4분기	○ 공사 준공	완료

**《투자계획》**

(단위 : 백만원)

재원	총사업비	'22 이전	'22	'23	'24	'25	'26 이후
계	12,100	-	100	-	6,000	6,000	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	6,120	-	-	-	3,060	3,060	-
시 비	5,980	-	100	-	2,940	2,940	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-