

종합경기장 파크골프장 확충 및 육상보조트랙 이전

주관부서(팀)	문화체육과(체육시설팀)				담당자	항병록 ☎ 033) 639-2474				
사업구분	완료시기		사업성격		사업비		사업주체 (권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	도	시	기타
	○		○		○				○	
추진일정	'22	'23	'24	'25	'26 ~	추진상황	정상추진 (진척률 0%)			

추진 배경

- ◇ 고령화 인구증가에 따라 파크골프에 대한 수요가 급속히 증가하였으며, 노후된 종합경기장 육상보조트랙을 이전하고 철거된 장소에 파크골프장을 18홀을 27홀로 확충

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 10월 ~ 2025년 11월 (임기 내)
- 사업위치 : 노학동 1000-332번지 일원 (종합운동장)
- 총사업비 : 총 5,000백만원(도비 2,550, 시비 2,450)
- 사업내용 : 파크골프장 확충(18홀→27홀), 육상트랙(8레인) 이전, 풋살장(2면) 조성

□ 추진상황

- 도시관리계획(종합운동장) 변경(파크골프장) 고시 : 2019. 6월
- 종합경기장 파크골프장 조성 완료 : 2021. 9월
- 23년 전환사업(체육진흥시설 지원) 신청(市 → 道) : 2022. 6월
- 공모사업 미선정 : 2022. 11월

□ 추진계획(이행 로드맵)

- 종합운동장 도시관리계획 변경용역 추진 : 2022. 11월 ~ 2023. 3월
- 24년 전환사업(체육진흥시설 지원) 재신청(市 → 道) : 2023. 6월
- 실시설계 및 공사 추진 : 2024년 ~ 2025년

□ 문제점 및 대책

- 2023년 전환사업(체육진흥시설 지원)으로 2022. 6월 신청하였으나, 사업 미 선정됨에 따라 2024년 전환사업으로 재신청 예정
- 사업 선정을 위해 사전 행정절차 완료 및 강원도 체육과 등과의 협의를 지속 하는 등의 노력 필요함

□ 기대효과

- 공공체육시설 인프라 확충으로 생활체육 활성화 및 정주여건 개선

확인 지표

《공약 목표》

- (정성) 파크골프장 확충(18홀→27홀), 육상트랙(8레인) 이전, 풋살장(2면) 조성

《연도별·분기별 추진일정》

구 분		추진일정(계획)	비 고 (완료시기)
연 도	분 기		
'22	3분기	-	
	4분기	○ 종합운동장 도시관리계획 변경용역 추진	
'23	1분기	-	
	2분기	○ 공공체육시설 조성 공모사업 추진(지방이양사업 또는 기금 사업)	'23.6월 경
	3분기	-	
	4분기	○ 공모 선정 및 사업비 확보	
'24	1분기	○ 설계용역 착수	
	2분기	○ 설계용역 준공	
	3분기	○ 공사 착공	
	4분기	-	
'25	1분기	-	
	2분기	-	
	3분기	-	
	4분기	○ 공사 준공	완료

《투자계획》

(단위 : 백만원)

재원	총사업비	'22 이전	'22	'23	'24	'25	'26 이후
계	5,000	-	-	-	3,400	1,600	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	2,550	-	-	-	2,000	550	-
시 비	2,450	-	-	-	1,400	1,050	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-