

주관부서(팀)	하수처리사업소(하수시설팀)				담당자	박상민 ☎ 033) 639-2940				
사업구분	완료시기		사업성격		사업비		사업주체 (권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	도	시	기타
추진일정	'22	'23	'24	'25	'26 ~		추진상황		정상추진 (진척률 20%)	

추진 배경

- ◇ 최근 기상변화로 인해 집중호우 등 강우시 도심지 침수로 인한 시민의 생명과 재산피해 발생에 따른 하수도정비 필요

□ 사업개요

- 사업량: 하수관로 신설 및 교체 L=0.75km 및 펌프장신설 3개소 등
- 사업비: 8,805백만 원(국고 5,283 / 시비 3,522)
- 사업기간: 2023년 ~ 2025년

□ 추진상황

- 하수도정비대책수립협의(환경부): 2020. 03. 30.
- 하수도정비중점관리지역지정신청(환경부): 2020. 07. 10.
- 하수도정비대책수립승인(환경부): 2020. 08. 18.
- 하수도정비중점관리지역지정승인(환경부): 2020. 09. 29.
- 속초시 도시침수 대응사업 추진계획보고: 2022. 01. 04.
- 속초시 도시침수 대응사업 실시설계용역 착수: 2022. 08. 12.

□ 추진계획(이행 로드맵)

- 속초시 도시침수 대응사업 실시설계용역 준공: 2023. 08. 12.
- 환경부 재원협의: 2023. 09.
- 속초시 일상감사 및 강원도 계약심사, 공공하수도설치인가: 2023. 10.
- 공사 착공: 2023. 11. / ○ 공사 준공: 2025. 1.

□ 기대효과

- 강우시 도시침수 예방을 위한 하수도정비로 시민의 생명과 재산보호

확인 지표

《공약 목표》

- (정성) 시민의 생명과 재산 보호를 위한 하수도정비로 도심지침수예방
- (정량) 하수관로 신설 및 교체 L=0.75km 및 펌프장신설 3개소 등

《연차별 · 분기별 추진일정》

구 연도	분 분기	추진일정(계획)	비고 (완료시기)
'20	1분기	○ 하수도정비대책수립협의(환경부)	'20.3.30.
	3분기	○ 하수도중점관리지역지정신청(환경부)	'20.07.10.
		○ 하수도정비대책수립승인(환경부)	'20.08.18.
		○ 하수도중점관리지역지역지정승인(환경부)	'20.09.29.
'22	1분기	○ 속초시 도시침수 대응사업 추진계획보고	'22.01.04.
	3분기	○ 속초시 도시침수 대응사업 실시설계용역 착수	'22.08.12.
'23	3분기	○ 속초시 도시침수 대응사업 실시설계용역 준공	'23.08.12.
		○ 환경부 재원협의	'23.09.
	4분기	○ 속초시 일상감사 및 강원도 계약심사, 공공하수도설치인가	'23.10.
		○ 공사 착공	'23.11.
'25	4분기	○ 공사 준공	'25.12. (완료)

《투자계획》

(단위 : 백만 원)

재원	총사업비	'22 이전	'22	'23	'24	'25	'26 이후
계	8,805	-	478	664	7,663	-	-
국비	4,163.5	-	-	332	3,831.5	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
시비	4,641.5	-	478	332	3,831.5	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-