

남부권 시민 편의시설 확충(공중화장실)

주관부서(팀)	친환경정책과(환경지도팀)				담당자	정정렬 ☎ 033) 639-2747				
사업구분	완료시기		사업성격		사업비		사업주체 (권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	도	시	기타
	○		○		○				○	
추진일정	'22	'23	'24	'25	'26 ~		추진상황	정상추진 (진척률 10%)		

추진 배경

- ◇ 남부권 시민 및 운수종사자의 공중화장실 이용 여건의 어려움 해소를 위한 공중화장실 신축으로 깨끗하고 쾌적한 공중화장실 이용 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : '23. 1월 ~ 6월
- 사업비 : 15백만원(시비100%)
- 위치 : 조양동 1540-4(시유지)
- 이용대상 : 시민 및 운수종사자
- 규모 : 남(칸 1, 소변기 2), 여(칸 2) * 장애인칸 포함
- 설치사유 : 남부권 시민 및 운수종사자의 공중화장실 이용 여건의 어려움 해소

□ 추진상황

- 설치대상 부지 사용협의 완료(건설도시과) : '22. 8월

□ 추진계획

- 공중화장실 설치예산 확보(150천원) : '22. 10월
- 공중화장실 설치 제반 여건 사전준비 : '22. 12월 한
- 공중화장실 설치 공사 : '23. 상반기 중

□ 기대효과

- 남부권 시민 및 운수종사자의 공중화장실 이용 여건의 어려움 해소

확인 지표

《공약 목표》

- 조양동 공중화장실 신축(1개소)

《연도별 · 분기별 추진일정》

구 분		추진일정(계획)	비 고 (완료시기)
연 도	분 기		
'22	3분기	○ 부지선정	
	4분기	○ 예산 확보 및 제반여건 사전 준비	
'23	1분기	○ 공중화장실 설계 시행	완료
	2분기	○ 공사 착·준공	
	3분기	-	
	4분기	-	
'24	1분기	-	
	2분기	-	
	3분기	-	
	4분기	-	
'25	1분기	-	
	2분기	-	
	3분기	-	
	4분기	-	
'26	1분기	-	
	2분기	-	
	3분기	-	
	4분기	-	

《투자계획》

(단위 : 백만원)

재원	총사업비	'22 이전	'22	'23	'24	'25	'26 이후
계	-	-	-	15	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	15	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-