

선거공약명

종합경기장 파크골프장 확충 및 육상보조트랙 이전사업

가능여부	가 능				검토부서(팀)	문화체육과(체육시설팀)				
팀장	박용문 ☎ 639 - 2421				담당자	전철희 ☎ 639 - 2474				
사업구분	완료시기		성격별		사업비		사업주체 (권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	도	시	기타
	○		○		○				○	

사업개요

- 사업기간 : 2022년 10월 ~ 2024년 12월 (임기 내)
- 사업위치 : 노학동 1000-332번지 일원 (종합운동장)
- 총사업비 : 총 5,000백만원(도비 2,550, 시비 2,450)
- 사업내용 : 파크골프장 확충(18홀→27홀), 육상트랙(8레인) 이전, 풋살장(2면) 조성

현재까지 추진 상황

- 도시관리계획(종합운동장) 변경(파크골프장) 고시 : 2019. 6월
- 종합경기장 파크골프장 조성 완료 : 2021. 9월
- 23년 전환사업(체육진흥시설 지원) 신청(市 → 道) : 2022. 6월 (선정결과 : 9월)

향후계획

- 종합운동장 도시관리계획 변경용역 추진 : 2022. 9월 ~ 12월
- 실시설계 및 공사 추진 : 2023년 ~ 2024년

연도별 추진계획

연도	연도별 추진계획
2022	○ 도시관리계획 변경용역 추진
2023	○ 실시설계 및 공사 착공
2024	○ 준공

□ 투자계획

(단위:백만원)

재원	총사업비	既투자	2022	2023	2024	2025	2026 이후
계	5,000			5,000			
국 비							
도 비	2,550			2,550			
시 비	2,450			2,450			
기 타							