

(주)대한석면환경컨설팅

석면안전관리법 제28조 (사업장 주변의 석면배출허용기준 준수 등)

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서



현장명(공사명 · 작업명)	속초시 영랑동 148 - 15 석면해체 및 제거공사
신고 현장 소재지	강원도 속초시 중앙로338 (영랑동 148 - 15)
석면해체 · 제거작업 신고번호	강릉 - 20220162

※ 자세한 사항은 첨부한 석면비산 측정 결과보고서를 참조하시기 바랍니다.

주식회사 **대한석면환경컨설팅**



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 개요

작업장 개요

(석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명)	속초시 영랑동148-15 석면해체 및 제거공사	
	현 장 소 재 지	강원도 속초시 중앙로338 (영랑동148-15)	
	석면해체·제거작업 신고번호	강릉-20220162	업자명(상호) 주식회사동서철거산업
	전 화 번 호	대 표 자	

석면해체·제거 사업장 위치



(주)대한석면환경컨설팅 대 표 이 사



[별첨1. 측정 결과]

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정 결과

측정일	2022년 09월 26일									
시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류	측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
HA-1	부지경계선-1	SARA-5100 1대	9.40	2022년 09월 26일 [09시 30분]	0.0005	기준치미만	부지경계선-1			-
								측정 시작 시간: 09시30분	측정 종료 시간: 13시50분	
HA-2	부지경계선-2	SARA-5100 1대	9.37	2022년 09월 26일 [09시 33분]	0.0006	기준치미만	부지경계선-2			-
								측정 시작 시간: 09시33분	측정 종료 시간: 13시53분	
HA-3	부지경계선-3	SARA-5100 1대	9.37	2022년 09월 26일 [09시 36분]	0.0007	기준치미만	부지경계선-3			-
								측정 시작 시간: 09시36분	측정 종료 시간: 13시56분	
HA-4	부지경계선-4	SARA-5100 1대	9.44	2022년 09월 26일 [09시 40분]	0.0008	기준치미만	부지경계선-4			-
								측정 시작 시간: 09시40분	측정 종료 시간: 14시00분	
HA-5	위생설비-1	SARA-5100 1대	9.50	2022년 09월 26일 [09시 45분]	0.0019	기준치미만	위생설비-1			-
								측정 시작 시간: 09시45분	측정 종료 시간: 10시35분	
HA-6	음압기배출구-1	SARA-5100 1대	9.49	2022년 09월 26일 [09시 46분]	0.0021	기준치미만	음압기배출구-1			-
								측정 시작 시간: 09시46분	측정 종료 시간: 10시36분	

측정 결과

[별첨1.측정 결과]

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정 결과

측정일	2022년 09월 26일									
시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류	측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
HA-7	음압기배출구-2	SARA-5100 1대	9.40	2022년 09월 26일 [09시 48분]	0.0005	기준치미만	음압기배출구-2			-
								측정 시작 시간: 09시48분	측정 종료 시간: 10시38분	
HA-8	음압기배출구-3	SARA-5100 1대	9.37	2022년 09월 26일 [09시 50분]	0.0006	기준치미만	음압기배출구-3			-
								측정 시작 시간: 09시50분	측정 종료 시간: 10시40분	
HA-9	위생설비-2	SARA-5100 1대	9.37	2022년 09월 26일 [13시 10분]	0.0007	기준치미만	위생설비-2			-
								측정 시작 시간: 13시10분	측정 종료 시간: 13시50분	
HA-10	폐기물반출구-1	SARA-5100 1대	9.44	2022년 09월 26일 [14시 00분]	0.0008	기준치미만	폐기물반출구-1			-
								측정 시작 시간: 14시00분	측정 종료 시간: 14시50분	
HA-11	폐기물반출구-2	SARA-5100 1대	9.50	2022년 09월 26일 [14시 00분]	0.0019	기준치미만	폐기물반출구-2			-
								측정 시작 시간: 14시00분	측정 종료 시간: 14시50분	
HA-12	공시료	-	-	-	0.0000	-	공시료	-	-	-

측정
결과

[별첨 1. 측정 결과]

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정 결과

측정일		2022년 09월 27일					
측정 결과	시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	HA-1	폐기물보관-1	SARA-5100 1대	9.53	2022년 09월 27일 [09시 00분]	0.0007	기준치미만
	HA-2	폐기물보관-2	SARA-5100 1대	9.59	2022년 09월 27일 [09시 00분]	0.0009	기준치미만
	HA-3	공시료	-	-	-	0.0000	-
		측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고		
		음압기배출구-2			-		
			측정 시작 시간: 09시00분	측정 종료 시간: 09시50분			
		음압기배출구-3			-		
			측정 시작 시간: 09시00분	측정 종료 시간: 09시50분			
		공시료	-	-	-		