

세대통합 일자리종합센터 건립

주관부서(팀)	경로장애인과(경로지원팀)				담당자	김진수 ☎ 033) 639-2044				
사업구분	완료시기		사업성격		사업비		사업주체 (권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	도	시	기타
	○		○		○				○	
추진일정	'22	'23	'24	'25	'26 ~	추진상황	중장기 (진척률 0%)			

추진 배경

- ◇ 속초시니어클럽 건물 노후화로 안전상 위험도가 높아 신규건립 필요
- ◇ 신노년층의 증가와 초고령사회의 진입에 따라 지역맞춤형 노인자리사업의 발굴·지원 필요

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 7월 ~ 2026년(임기 내)
- 위 치 : 미정(시청사 이전지 확정 후 결정)
- 총사업비 : 총 6,000백만원(지방소멸대응기금 4,000, 시비 2,000)
- 사업내용 : 최상의 시설을 갖춘 노인일자리지원기관 건립으로 청·장년층과 협업을 통한 양질의 노인일자리사업 발굴·추진

□ 추진상황

- 지방소멸대응기금 신청 : '22. 05.
- 지방소멸대응기금 37억(기금 20억, 시비 17억) 확보 : '22.08.
- 세부 건립계획 수립 : '22. 10.

□ 추진계획(이행 로드맵)

- '23년 노인일자리사업 추진 계획 수립시 반영 : '22. 11월 중
- 민선8기 시장 공약사업 시청사 이전 부지 확정 후 센터건립부지 선정 및 사업추진
※지방소멸대응기금 일자리종합센터 예산처리계획/가족지원과-31911(2022.11.03)

□ 기대효과

- 양질의 노인일자리사업을 발굴·지원할 수 있는 공간조성으로 청·장년층과 협업을 통한 지역주도형 노인일자리사업 발굴·추진

확인 지표

《공약 목표》

○ 세대통합 일자리종합센터 건립 및 운영

《연도별 · 분기별 추진일정》

구 분		추진일정(계획)	비 고 (완료 시기)
연 도	분 기		
'22	3분기	-	
	4분기	○ '23년 노인일자리 추진계획 수립시 반영	
'23	1분기	○ 지방소멸대응기금 2차 공모	
	2분기	-	
	3분기	○ 건립부지 재선정	
	4분기	○ 공유재산관리계획 수립 및 공유재산 심의 ○ 속초시 지방재정투자심사 의뢰	
'24	1분기	○ 각종 용역의뢰	
	2분기	-	
	3분기	○ 시공사 선정 및 건축허가	
	4분기	○ 공사발주 및 착공	
'25	1분기	-	
	2분기	-	
	3분기	-	
	4분기	○ 준공 및 센터 운영	완료(지속)
'26	1분기	○ 센터운영지원	
	2분기	○ 센터운영지원	
	3분기	○ 센터운영지원	
	4분기	○ 센터운영지원	

《투자계획》

(단위 : 백만원)

재원	총사업비	'22 이전	'22	'23	'24	'25	'26 이후
계	6,000	0	0	3,700	2,300	0	0
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	2,000	0	0	1,700	300	0	0
기 타	4,000	0	0	2,000	2,000	0	0