

선거공약명

동명항 폐유저장소 이전 및 주차장 확장

가능여부	가능				검토부서(팀)		해양수산과(수산정책팀)			
팀장	이상운 ☎ 639 - 2731				담당자		전효진 ☎ 639 - 2347			
사업구분	완료시기		성격별		사업비		사업주체 (권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	도	시	기타
	○		○		○			○		

사업개요

- 사업기간 : 2022~2026년
- 위 치 : 동명동 1-131 일원
- 사업내용 : 폐유저장소 이전 / 청호동 1358(크루즈항 신축 부두)
- 총사업비 : 총 5,000백만원(국비)
- 관 리 청 : 道환동해본부 항만운영팀

□ 현재까지 추진 상황

- 이전관련 주민간담회 실시 : 2회('15.10.30. / '16.05.04.)
- 관련기관 회의개최(1차) : '16.10.18. / 동해지방해양수산청
 - 해수부에서 대체부지 확보를 요구함에 따라 확보 불가 통보
- 관련기관 회의개최(2차) : '16.11.03. / 시 디지털상황실
 - 우리시에서 후보지 2곳(양미리부두, 크루즈항 신축 부두)에 대하여 이전을 건의 하였으나 강원도환동해본부는 민원우려로 불가 입장

□ 향후계획

- 관계기관(道환동해본부) 업무협약 : 2022 ~ 2023년
- 「제4차 항만기본계획 수정계획」 반영 건의 및 폐유저장시설 이전 : 2024 ~ 2025년
- 주차장 조성(확장)공사 추진(교통과) : 2026년