

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	설악로외 2개소 차집관로 정비사업		
② 추진배경	하수관로 기술진단 결과 제출된 노후 관로의 적기 정비를 통하여 불명수 차단과 하수차집율을 향상시키고, 하수유출로 인한 씩크홀 등 대형사고 예방과 수질개선을 도모하고자 함.		
③ 사업개요	- 총사업비 : 19,123백만원(국비 9,025 시비 10,098) - 사업량 : 대포동, 노학동, 영랑동 일원 차집관로 정비 ⇒ L=17.24km(설악동 8.77km, 청초천 6.8km, 영랑동 1.67km)		
④ 사업부서	하수도사업소	⑤ 담당자	시설7급 최종환 시설5급 장학봉
⑥ 선정기준	속초시가 발주하는 총사업비 30억이상 공사	⑦ 사업기간	2017년 ~ 2022년
<그간 주요 추진내용>			
○ 동절기 용역 및 공사 중지 (공사,감리)	'20.1.1	안범순 소장 유돈주 담당 김현석 주무관	
○ 감리용역 재착수	'20.3.2.	조상수 소장 함진식 담당 최종환 주무관	
○ 공사 재착공	'20.3.16.	조상수 소장 함진식 담당 최종환 주무관	
○ 설악로외 2개소 차집관로 정비 사업(1차분) 기성검사(제1회) ※ 총공정율 34% / 1차분 53%	'20.6.26.	조상수 소장 함진식 담당 최종환 주무관	
○ 관광성수기 공사 및 건설사업관리용역 공사 중지	'20.7.22.	조상수 소장 함진식 담당 최종환 주무관	
○ 건설사업관리용역 재착수	'20.8.24.	조상수 소장 함진식 담당 최종환 주무관	

○ 설악로외 2개소 차집관로 정비사업 건설사업관리용역(1차분) 변경 시행(1회)	‘20.9.29.	김철수 시장 이창우 부시장 조상수 소장 협조자 김윤희 담당 함진식 담당 최종환 주무관
○ 공사 재개	‘20.10.5.	조상수 소장 함진식 담당 최종환 주무관
○ 공사구간 공법 변경 검토에 따른 공사 중지	‘20.12.14.	조상수 하수도사업소장 함진식 하수시설담당 최종환 주무관
○ 설악로외 2개소 차집관로 정비 사업(1차분) 기성검사(제3회) ※ 총공정율 41% / 1차분 73%	‘20.12.17.	조상수 하수도사업소장 함진식 하수시설담당 최종환 주무관
○ 설악로외 2개소 차집관로 정비사업 건설사업관리용역(2차분) 발주	‘21.1.22.	김철수 시장 정성훈 부시장 장학봉 하수도사업소장 협조자 박정숙 하수행정담당 함진식 하수시설담당 최종환 주무관
○ 공사 재개	‘21.1.22.	장학봉 하수도사업소장 함진식 하수시설담당 최종환 주무관
○ 설악로외 2개소 차집관로 정비사업 건설사업관리용역(1차분) 변경 시행(2회)	‘21.3.2.	김철수 시장 정성훈 부시장 장학봉 하수도사업소장 협조자 박정숙 하수행정담당 함진식 하수시설담당 최종환 주무관
○ 설악로외 2개소 차집관로 공사(2차분) 착공	‘21.3.11.	김철수 시장 정성훈 부시장 장학봉 하수도사업소장 협조자 박정숙 하수행정담당 함진식 하수시설담당 최종환 주무관
○ 설악로외 2개소 차집관로 정비사업 건설사업관리용역(1차분) 변경 시행(3회)	‘21.3.24.	장학봉 하수도사업소장 협조자 박정숙 하수행정담당 함진식 하수시설담당 최종환 주무관

<p>○ 설악로외 2개소 차집관로 정비사업(2차분) 기성검사(제1회) ※ 총공정율 69% / 2차분 71%</p>	<p>'21.3.24.</p>	<p>장학봉 하수도사업소장 함진식 하수시설담당 최종환 주무관</p>
<p>○ 설악로외 2개소 차집관로 정비사업 건설사업관리용역(1차분) 변경 시행(3회)</p>	<p>'21.6.24.</p>	<p>김철수 시장 정성훈 부시장 장학봉 하수도사업소장 협조자 박정숙 하수행정담당 함진식 하수시설담당 최종환 주무관</p>
<p>○ 설악로외 2개소 차집관로 정비사업 변경 시행 (2차분 1회)</p>	<p>'21.9.10.</p>	<p>김철수 시장 정성훈 부시장 장학봉 하수도사업소장 협조자 박정숙 하수행정담당 함진식 하수시설담당 최종환 주무관</p>
<p>○ 설악로외 2개소 차집관로 정비사업 공사 및 용역 중지</p>	<p>'21.12.29.</p>	<p>장학봉 하수도사업소장 협조자 박정숙 하수행정담당 함진식 하수시설담당(비상근무) 최종환 주무관</p>